



施工計画


- 1、現場周囲は仮囲い（高さ2mと3m）で囲います。
- 2、出入口に回転灯、カーブミラー、透明仮囲いを設置し、誘導員を配置することで、事故防止に努めます。
- 3、掲示コーナーを設け、進捗状況などの工事情報を公開します。
- 4、死角になる部分には、カーブミラーを設置します。
- 5、大型工事車両の動線が搬出入で交差しないように計画します。



大型工事車両通行ルート




交通量調査




- ・ 10月にA～J地点の交通量調査を実施しました。

時間帯別 車の数




時間帯別 歩行者の数




交通量調査（現場周辺）を基にした搬出入計画

交通量調査のデータ



時間帯別HとI,Jの歩行者の数



上記のデータを基に調整可能な資材については、交通量の少ない時間帯に搬出入を分散して計画します。



搬出入調整イメージ