社会資本総合整備計画 事後評価書 令和02年08月27日

14ム只	个心口上作		子区印														4 1H0= 1 0	27 J = 1 F
計画の名称	快適で安全・安	そ心な生活	哲空間の形成(25	期)														
計画の期間	平成27年度	₹ ~	平成 3 1 年度	[5年間]												重点配分対象の該	当	
交付対象	薩摩川内市																	
計画の目標	薩摩川内市は、	平成16	5年10月に市町	対合併により誕生し	、北薩Ⅰ	こおける排	心点都市として均	衡ある	る発展を目指している。し	ンか	し、市街地部近郊等にお	ういて	無秩序な都市化の進	進行、	都市基盤整備の遅れなど	ごが見受けられることか	ら、都市施設	ž
	の機能的な配置	置や新たな	は都市公園の整備を	を計画している。ま	た、多っ	くの公園が	施設が整備後の年	月の約	経過とともに老朽化が進行	うし	、公園利用環境の確保が	が困難	な状況になっている	る。そ	のことから、事故発生に	こつながる要因の可能性	きや厳しい財政	女
	状況の下での維	ま持管理だ	が重要な問題とな	っており、公園長寿	命化計画	画に基づい	1て、公園利用者	の安全	全・安心の確保に努めると	عع	もに、都市公園の適正な	ででは、	や施設に係るトータ	タルコ	ストの軽減を図り、公園	・利用者の増進に努め、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	潤いある良好	子
	な市街地整備を	図ること	こを目標とする。															
全体事業費	貴(百万円)	合計(A + B + C + D)		320	А	320	В	0 (0 D		0	效	果促進事業費の割合C	/ (A + B + C + D)	(0 %

	シニのポロロ価 / ウ星が长橋 /								
	計画の成果目標(定量的指標)								
番号		定量的指標の現況値及び目標値							
	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
		H27当初	H29末	H31末					
1	改修の必要な公園数23公園のうち12公園を平成31年度までに改修する。								
	改築・更新の必要な公園の対策済み公園の割合(%)	0%	%	100%					
	改築・更新の実施公園数/改築・更新が必要な公園数(%)								
		•							
	備考等 個別施設計画を含む - 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -					

A 基幹事業																	
		事業	地域		直接		 種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/			(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		1±//3 .	1273 -	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H27 H28	H29	H30 H31	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることによ	り期待る	される効果											
		備考	1				т		Т	<u> </u>	T		1		1 1	Γ	
都市公園・緑地等事		公園	一般	薩摩川内	直接	薩摩川内市	-	-	都市公園事業(三堂公園	2.3h 園路、広場、親水護	薩摩川内市				80	I	- !
業	A12-001			市)	岸等						<u> </u>	
I																	
		公園	一般	薩摩川内	古垵	薩摩川内市			薩摩川内市公園施設長寿	公園施設長寿命化計画策定	薩摩川内市	 			30		<u> </u>
	A12-002	乙图	אניו	市	百政	姓/手/リドリリ	-	-	命化計画策定事業	公园爬政技材即10日四米定)姓/手/川/ソリリ 				30	I	- '
ĺ									市化計画中化事業								!
ĺ																	
	A12-003	公園	一般	薩摩川内	直接	薩摩川内市	-	-	都市公園安全・安心対策	向田公園等12個所における公	薩摩川内市				90	<u> </u>	策定済
				市		'			緊急総合支援事業	園施設のバリアフリー化							
					L						1			ı	<u> </u>		1
							,	-								,	
	A12-004	公園	一般	薩摩川内	直接	薩摩川内市	-	-	公園施設長寿命化支援事	向田公園等12個所における遊	薩摩川内市				120		策定済
				市		'			業	具等の撤去・改築等						I	
			·														
																	,
											小計				320	I	
									.1						<u> </u>		
						<u> </u>					合計				320		
															1		
				T		T				<u></u>							T
								<u> </u>									

1 案件番号: 0000235975

事後評価								
事後評価の実施体制、実施時期								
事後評価の実施体制	事後	後評価の実施時期						
薩摩川内市内部での審議	令利	和 2 年 5 月						
		表の方法						
	ホ-	ームページ掲載						
事業効果の発現状況								
	改修の必要な公園を平成31年度までに無事完成し	したことで事業効果が図られた。						
定量的指標に関連する								
交付対象事業の効果の発現状況								
定量的指標以外の交付対象事業の								
効果の発現状況(必要に応じて記述)								
特記事項(今後の方針等)	1							

案件番号: 0000235975

目	目標値の達成状況											
来旦	指標(略称)											
留写		大鸡吧	目標値と実績値に差が出た要因									
1	改修の必	要な公園数23公園の	うち12公園を平成31年度までに改修する。									
	最 終 目標値	100%										
	最 終 実績値	100%										

1