

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調査

都道府県名	鹿児島県	事業実施主体	薩摩川内市	地域再生計画名	「うるおいのまち薩摩川内」水環境再生計画
計画期間	平成28年度～令和4年度	評価責任者	薩摩川内市水道局長		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価
	指標1	指標2	基準年度	基準年度	年度	中間実績	基準年度	最終実績		指標総数	達成数	
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1											
	指標2											
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
特別措置を適用して行う事業	平佐第二地区管路整備		2.26km	0.3km	2.52km	計画していた平佐第二地区の公道内の管渠整備を完了した。これに伴い、一定の水質改善の効果が得られたが、さらなる効果発現に向けて区域内に残る私道への管渠整備を推進する必要がある。						
	宮里浄化センターポンプ棟		1式 640.6百万円	1式 640.6百万円	1式 640.6百万円	ポンプ棟が完成したことにより揚水・沈砂・除塵機能が確保され、安定した水処理が行えるようになった。						
	宮里浄化センター水処理施設		1式 704.1百万円	1式 122.2百万円	1式 689.4百万円	水処理施設の増設が完成し、汚水量の増加に対応した安定した汚水処理ができる処理能力が確保できた。						
	個人設置型浄化槽		1,728基	607基	2,063基	個人設置型浄化槽については、同交付金にて2,063基の設置を行い、当初設定した設置目標を達成した。						
その他の事業	単独浄化槽からの切替えに対する上乗せ補助		既設の単独浄化槽から、合併処理浄化槽への切替を推進するため、上乗せ補助を行う。			交付金事業による浄化槽の設置と併せて、計画期間中に170件の上乗せ補助を行った。						
	既存住宅改修環境整備事業補助金		下水道への接続または小型合併浄化槽への切替を行う改修に対して補助金を交付する。			計画期間中に67件の下水道接続または浄化槽設置に関する既存住宅改修環境整備事業補助金の交付を行った。						
計画外で独自に実施した事業												
④評価方法	市上下水道事業運営審議会にて事後評価を実施する。											
⑤事後評価の公表方法	薩摩川内市のホームページに事後評価の結果を掲載する。											
⑥計画全体の総合評価	汚水処理施設整備推進交付金を活用し、公共下水道及び個人設置型浄化槽を一体的に整備できたことから、一定の水質改善が図られたと共に中心市街地人口が増加がみられ、河川の水質を改善し、暮らしやすい生活環境の整備と中心市街地の人口減少対策に事業効果が発現できたと考えている。											
⑦今後の方針等	本地域再生計画においては、計画した事業の整備は完了したが、指標の1つである水質改善の目標値が未達成となった。今後、水質のさらなる改善を図り良好な住環境を創出するため、次期の地域再生計画に沿って公共下水道の整備の推進及び個人設置型浄化槽の普及に努める。											