

# 優良建設工事施工企業等表彰概要

## 最優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	コーアツ工業株式会社	92.3	2災第590号 市道陽成・宮田線宮田橋橋梁 災害復旧工事(上部工)	40,700,000円	80

### 工事概要

上部工(PC単純プレテンスラブ桁橋) L=18.8m、橋面防水工 A=90m<sup>2</sup>、AS舗装 A=90m<sup>2</sup>、橋梁用伸縮装置 L=10m、橋梁用高欄 L=38m

### 評価された項目

- ・監督職員及び下部施工業者との綿密な協議により、余裕をもった工程管理が行われた。
- ・桁搬入から施工に至るまでの安全管理が徹底されていた。
- ・地域住民との調和を図り、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められ、感謝される現場となった。
- ・施工手順の解説書類を作成するなど、理解しやすい書類整理がなされていた。
- ・受注後に設計図書の照査を行い、設計図書と合致しない箇所について書面にて通知していた。
- ・協議事項については工事打合簿により協議されており、各種根拠についても整理されていた。
- ・施工計画書は現場条件を反映して詳細に作成され、現場施工と一致していることが写真から確認できた。
- ・出来形管理について、管理基準と合致しない項目はその理由が整理されており、独自管理基準については根拠が示されていた。
- ・品質管理について、各工程における社内検査が徹底されるなど、より良い品質となるよう各種対策が講じられ、評価項目内容の多くを満足していた。
- ・自社が有する技術と経験による品質向上のための創意工夫により、コンクリート面にひび割れがないなど綺麗に仕上がりが良く完成されていた。

### 完成写真



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社小園建設	90.3	R3年災 林道板屋線1号箇所災害復旧工事	15,954,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=446.0m、アスファルト舗装 A=2109.5㎡、アスカープ工 L=171.0m					
<b>評価された項目</b> ・現場代理人が、現場を十分把握し、適切に施工を行っていた。 ・設計と差異がある箇所について、適切に協議、対応を行った。 ・現場にて、測定の標記等を管理しやすく、表示されていた。 ・工期について、標準工期より大幅に短縮した。 ・舗装の際に、フィニッシャーを2台使用し、ホットジョイント対策を行い、見栄えよく仕上げた。 ・残土や廃棄物を運搬する際に、ハザードマップを作成し、交通事故の防止に努めた。 ・施工現場入り口に、高架線切断防止のため、高さ制限ゲートを設置し、安全な施工に努めた。 ・災害現場であったため、再度災害が起こらないよう、施工に先立ち、被災原因の崩土等の除去を行った。 ・出来形のばらつきが少なく、適正な管理を行っていた。 ・一般車両や歩行者等との交通事故の防止に関する工夫を行っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社鬼塚鉄工所	90.0	3災第31号 市道川原線道路災害復旧工事	6,545,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=21m、道路幅員 W=4.5m、コンクリートブロック積(河・岩有有) A=77㎡、小口止工 V=2㎡、雑工(石積) A=12㎡、張芝 A=30㎡、アスファルト舗装 A=3㎡、アスファルト舗装版切断 L=6m、アスファルト舗装版取壊 A=3㎡、ガードレール(土中建込再使用) L=21m、大型土のう(製作・据付・撤去) N=25袋、締切排水工 N=1箇所					
<b>評価された項目</b> ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・施工管理基準どおり、的確に施工管理が行われた。 ・小口止工において、2次製品を使用することにより施工性の向上と工期短縮が図られた。 ・余裕をもった工程管理が行われた。 ・適切な施工管理と品質向上のための工夫を行っており、仕上がりが良い。 ・地域の施工業者として、良好な構造物を構築するという姿勢が見られた。 ・地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	外園建設工業株式会社	89.2	2災第590号 市道陽成・宮田線宮田橋橋梁 災害復旧工事(下部工)	70,824,000円	80
<b>工事概要</b> 下部工(逆T式橋台) N=2基、旧橋撤去工 N=1基、コンクリートブロック積工 A=219m <sup>2</sup> 、重力式擁壁工 V=82m <sup>3</sup> 、表層工 A=139m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と連絡を密に回り、河川内の工事で出水期を含んだ厳しい条件の中、フォローアップを回り適切な工程管理が行われた。 ・コンクリートの剥落防止やクラック防止を創意工夫にて実施した。 ・地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。 ・土工における既設堤防浸食対策や、コンクリート打設における材料及び養生や、配筋の工夫により品質向上が図られた。 ・安全確保の工夫として、足場の設置や死角明示による事故防止が行われた。 ・現場事務所の快適化のためのコロナ対策として、除菌・抗菌処理装置を導入していた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
電気工事	株式会社福重電工	88.5	社会資本整備総合交付金事業 入来麓地区 街路灯整備工事(1工区)	11,191,000円	8
<b>工事概要</b> 街路灯設備工事 一式(12箇所)、撤去工事 一式(12箇所)					
<b>評価された項目</b> ・入来麓伝統的建造物群保存地区内の工事であり、現場における制約が多かったため、現地調査を詳細に行い、安全性や景観を考慮した施工方法の提案を行っていた。 ・街路灯の設置位置の変更により、地権者との協議に不測の期間を要し、工程に遅れが生じたが、現場代理人は監督員と密に連絡を取り合い、作業工程の見直しを行う等工程管理に努めていた。 ・高所作業車を使用する際に、労働安全衛生規則に基づき、要求性能墜落防止用器具(フルハーネス)を活用すると共に、毎月の安全教育で装着方法や取扱い等を作業者へ周知することで、墜落防止措置に努めていた。 ・工種別施工計画書の施工管理計画に基づき、絶縁、接地抵抗試験やアンカーボルトの締め付けトルク管理等を行った結果、成果はどれも規格値を満たしており良好だった。 ・週休二日制試行において、実施要領に基づき計画どおりに取り組んでいた。 ・特記仕様書35条の快適トイレにおいて、監督員の立会確認を行い、仕様が基準を満たしていることが確認できた。 ・各工程の段階確認を実施し、特記仕様書や各種仕様書に基づく管理基準値、測定基準値を満たしており、適切な品質管理を行っていた。 ・照明器具は自動点滅器による点灯、段調光機能ともに正常な動作が確認でき、照明ポールも傾きなく建柱されていた。 ・施工時や品質管理、交通事故防止のための創意工夫を実施し、工事目的物の品質向上に努めていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社柴田設備	88.3	市道中島上樋脇線送配水管布設工事	17,386,000円	35
<p>工事概要</p> <p>HPPE φ150(保護層付) L=31m、HPPE φ150 L=15m、HPPE φ200(保護層付) L=31m、HPPE φ200 L=14m、小型空気弁 φ25 N=2個</p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初設計に対し管割等完了していたが、急な変更指示(設置個所の変更)にも即対応し、当初の工期内に工事を完成させた。</li> <li>・各工種において品質の高いものを作り上げようとしている姿勢が伺えた。</li> <li>・不明な点等の協議が必要なことに対し、根拠資料を準備し、監督職員とも密に連絡、協議し、苦情等一切なく工事を完成させた。</li> <li>・今後の施工及び維持管理も考慮した施工を行った。(アンカー焼付防止、ダブルナットによるずれ防止、支持金具設置角度調整、舗装コア等)</li> <li>・品質向上のため、監督職員と協議して、路盤密度試験やアンカー引張試験などを自主的に行った。</li> <li>・出来形管理基準にない項目について、計画・実施されていた。</li> <li>・安全管理において、フルハーネス講習の受講や看板養生等、会社全体で取り組んでいた。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社八重建設	88.1	市道南瀬中央線側溝維持修繕工事	11,259,000円	80
<p>工事概要</p> <p>施工延長 L=173m、落蓋側溝 L=173m、As舗装工 A=331m<sup>2</sup>、Co舗装工 A=63m<sup>2</sup></p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら現場に適した施工を行っていた。</li> <li>・工事目的を十分に理解され、美観よく目的物を完成させた。</li> <li>・自治会広場の改善等を積極的に実施していた。</li> <li>・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。</li> <li>・女性技術者を配置し、女性の働きやすい環境づくりに取り組んでいた。</li> <li>・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。</li> <li>・地元自治会等への周知が十分に行われており、一部通行止めでの施工であったが、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。</li> <li>・排水構造物工における使用材料を工夫して、品質の向上を図った。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社小園建設	88.0	防災・安全社会資本整備交付金事業 開戸橋耐震補強(A1)工事(R2-2)	76,380,000円	80
<b>工事概要</b> ヒンジ部耐震補強工事 一式、橋台部耐震補強工事 一式					
<b>評価された項目</b> ・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成させた。 ・情報共有システムを活用し、業務の効率化を図っていた。 ・資材保管庫に換気扇を設置し、材料の特性にあわせた適切な保管に努めていた。 ・施工計画書の各項目について、イラストや写真等を挿入し、わかりやすいものとなっていた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握した、近隣住民に配慮しながら現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質および出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・電光掲示板を用いて当該工事の内容をわかりやすく地域住民に周知していた。					
<b>完成写真</b>					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社外園運輸機工	88.0	温泉場土地区画整理事業 3・4・24本通辻原線道路舗装工事(2-16)	5,176,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=123.7m、車道基層工 A=851㎡					
<b>評価された項目</b> ・主任技術者及び現場代理人は、監督職員と適切に連絡を取り合い、工事を進めていた。 ・先発工事の影響により、工事着手が遅れたが、施工に入ってから短期間で完成することができた。 ・現場等において疑義が生じた時、直ちに報告し、協議を行ったことにより、施工が停滞することがなかった。 ・会社全体で、良い物を造ろうとする意識があり、実際にきめ細かな作業を行っていた。 ・施工に伴う器具、装置類の工夫として騒音対策を行っていた。 ・舗装工において、合材工場での現場検査等を実施し品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	植村・南日本運輸建設 特定建設工事共同企業体	87.9	道路メンテナンス事業 川内河口大橋耐震補強(P5)工事	297,568,000円	80
<b>工事概要</b> P5橋脚耐震補強(PCコンファインド工法) 1基					
<b>評価された項目</b> ・特殊な海上工事であり、風、波浪等の自然条件の影響が大きな工事であったが、工程に遅延が生じないように調整され、事故及び苦情なく完了した。 ・監督職員と連携を密にとり、現場施工を行った。また、隣接工事と施工の調整及び技術提案を行い互いに協力し合い、施工を実施していた。 ・海上施工であるため、作業員の安全確保に努め、安全対策を徹底した。 ・時化で現場条件が制約されるなか、工程に遅れが生じないように努力していた。 ・出来形管理において、分かりやすくまとめられていた。 ・塩害対策やクラック防止等、品質向上の工夫を行い仕上がりが良かった。 ・工事材料の保管が適切にされていた。 ・水中不分離コンクリートの打設について、バルブを2つ使用する等、品質向上に努めていた。 ・コンクリート初期ひび割れ抑制対策を実施していた。 ・不可視部分の記録に動画を用い、わかりやすい資料となっている。 ・工期が12ヶ月を超える工事であったが、事故等もなく安全対策及び工程管理を徹底していた。					
<b>完成写真</b>					
 <p>着工前</p>		 <p>完成</p>			

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	有限会社大啓建設	87.9	市道山田・尾原線舗装維持修繕工事	15,830,000円	31
<b>工事概要</b> 施工面積 A=2511m <sup>2</sup> 、施工延長 L=289m、As舗装工 A=2511m <sup>2</sup> 、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら現場に適した施工を行っていた。 ・工事目的を十分に理解され、美観よく目的物を完成させた。 ・工事調整中での材料変更に対して、適切に対応していた。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき、適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。 ・地元自治会や近隣企業等への周知調整が十分に行われており、交差点や曲線部での施工であったが、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・近接工事業者と工程調整を行って、混雑作業日が重ならないよう配慮し、交通事故防止を図っていた。 ・NETIS登録されている材料や環境に配慮された材料を使用し、品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
 <p>完成</p>		 <p>完成</p>			

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	有限会社鬼塚鉄工所	87.6	市道隈之城・高城線配水管布設替工事	29,130,000円	35
<b>工事概要</b> HPPE φ150 L=315m、φ75 L=70m、消火栓 N=1基、仕切弁φ150 N=3基、仕切弁φ75 N=2基					
<b>評価された項目</b> ・交通量が多く、住宅や店舗の密集した場所での夜間作業であったが、自治会長や店舗事業者と調整をとり、苦情等なく安全に工事を完了させた。 ・試掘や埋設物調査等により、既設埋設物の位置を把握し、今後の維持管理性も考慮した管割を行った。 ・夜間舗装の際に、近接する他の舗装工事現場と密に協議を行い、誘導員の配置等を工夫・調整することで、苦情なく安全に施工した。 ・自社において、配管工(融着)に関する実技講習を行うことで、作業員全員が作業手順等を適切に把握していた。 ・NETIS登録された転圧機械を用いて、路盤工等の品質向上を図った。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社祁答院土木	87.4	道路メンテナンス事業 開戸橋耐震補強(P1)工事(R3-1)	41,379,000円	80
<b>工事概要</b> 縁端拡幅 一式、水平力分担構造 一式					
<b>評価された項目</b> ・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成した。 ・工事看板の設置についての問い合わせに、開戸橋安全協議会にて変更を行い、歩行者の安全を確保していた。 ・開戸橋の片側交互通行について、安全協議会で施工日の日程調整を行った結果、制限区間の時間が短縮され、渋滞することなく一般車両の走行にも影響が出なかった。 ・特殊材料であったが、材料搬入の遅延もなく工期内に完成していた。 ・ひび割れ防止対策を行っていた。 ・情報共有システムを活用し、業務の効率化を図っていた。 ・実働期間の全部の期間で、週休2日を実現していた。 ・女性の主任技術者の配置を行っていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社山之内建設	87.4	市道入来長牟田線配水管布設替工事	32,637,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ150 L=706m、PPφ25 L=83m、仕切弁φ150 N=2基、青銅製仕切弁φ25 N=1基、消火栓φ75 N=1基					
<b>評価された項目</b> ・現場代理人を中心に、会社全体で発注者の意図をしっかりと理解し施工したことにより、予定通りの成果が得られた。 ・協議や現場での対応等において、真摯な態度で接し、監督職員とも密に連絡を取り合い施工したことにより、苦情等一切なかった。 ・事前調査等詳細に行い、監督職員へ技術提案していた。また、発注者からの質疑に対しても、適切に対応していた。 ・掘削により生じた発生土について、流用可能なものと分別を行うことで、土砂処分量の削減に努めた。 ・現場掲示板に、施工方法の写真を載せる等して、工事内容の周知に努めていた。 ・トータルステーションを用いて、配管に関する許容曲げ角度内の施工であることを確認していた。 ・一般車両や歩行者等との交通事故の防止に関する工夫を行った。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	純浦建設株式会社	87.3	平佐4号汚水幹線外管渠築造工事(2-1)	106,148,000円	80
<b>工事概要</b> 開削工(VUφ150) L=90.0m、開削工(VUφ200) L=375.6m、開削工(PRPφ150) L=63.0m、開削工(PRPφ200) L=595.4m、組立式0号マンホール設置工 3箇所、組立式1号マンホール設置工 27箇所、小型マンホール設置工(φ300) 25箇所、取付管設置工 63箇所、バンドサイフォン部 2箇所					
<b>評価された項目</b> ・地下埋設物が混在する交通量の多い道路での長期にわたる工事にもかかわらず、埋設物の破損もなく、無事故で完成した。 ・工事箇所が点在し、それぞれ地下水位も高く困難な現場状況である中、新築住宅の入居による部分使用の期限に間に合うよう工程調整が行われた。 ・バンドサイフォン部等の複雑な配管や現場状況について、事前に主任技術者が発注者及び設計コンサルタントと協議を行い、綿密な計画を立てた後に施工することで、精度の高い配管がなされた。 ・地下埋設物の影響による代替施工案を積極的に提示し、問題なく施工された。 ・う回路の無い施工区間において、臨時駐車場を設置し、トラブルなく施工された。 ・現場が通学路であることから、作業員が子供110番の安全反射ベストを着用するなど、地域住民とのコミュニケーションが積極的になされた。 ・現場事務所にAEDを設置し、近隣住民にも活用されるよう看板を設置して周知した。 ・SNSによる当該工事の広報を行い、クレーム等がなかった。 ・現場周辺の道路陥没補修や、区画線の整備を行った。 ・通学路である現場付近の清掃活動を実施し、地域貢献に努めた。 ・現場状況に応じて、安全を確保するための仮設備等に関する工夫を多数行った。					
<b>完成写真</b>					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
建築一式	株式会社宮内建設	87.3	(仮称) 甌ミュージアム恐竜化石博物館改修 建築工事(1工区)	82,683,000円	9
<b>工事概要</b> 屋上防水改修、一部外壁防水改修、外部建具(防火設備)改修、それに伴う壁・天井改修、トイレ洋式化工事、それに伴う下階天井改修、エレベーター改修工事					
<b>評価された項目</b> ・下請け契約や施工体制台帳作成を会社全体で取り組み、現場代理人兼主任技術者の負担を軽減した。 ・現場代理人兼主任技術者が工事全般について良く管理しており、順調に施工された。 ・レベル3のアスベスト含有仕上げ塗材除去において、十分な区画養生がなされた。 ・トイレ改修工事や執務室アルミ建具改修工事等、工程を調整し、庁舎業務に支障をきたさないよう施工された。 ・既存防水層の点検、既存シール劣化調査、カーテンボックス再利用提案、内装仕上げ見切り、既存トイレサイン移設等、設計図書に記載のない事項について、積極的に協議された。 ・別途工事(設備工事)と常時協議し、工程の調整を行うことで、手戻りなく施工すると共に、事故防止対策を実施した。 ・東面外壁防水工事において、高圧洗浄で落ちなかったタイル汚れを清掃した。また、タイル浮き状況確認の為のハツリ確認を自主的に行った。 ・鹿島サービスセンターにおいて、重量書棚の移動に困っていたため、台車やユニック車を提供して協力活動を行った。 ・騒音が発生する作業等において、鹿島サービスセンターと作業時間や作業実施日について、綿密な工程の調整を行い、工事を進めた。 ・小学校の登下校時間を避けた工事車両の通行や、下請業者の宿泊所から現場まで徒歩移動に努めるなど、交通事故を防止するための対策を行った。 ・小学校の伐採やグラウンドの整地、畑への通路敷きの棧橋整備、餅つき行事に参加して石うす等の重量物の運搬を行う等、地域貢献を行った。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社大啓建設	87.2	市道温泉場中通線道路維持修繕工事	19,342,000円	80
<b>工事概要</b> アスファルト舗装工 A=833m <sup>2</sup> 、薄層カラー舗装工 A=991m <sup>2</sup> 、排水構造物工 L=28m					
<b>評価された項目</b> ・着工前測量結果や現場状況を踏まえて、工事内容を見直すことで大幅なコスト削減につながった。 ・設計変更に対して、柔軟に対応された。 ・施工管理基準どおり、適切な施工管理が行われた。 ・商店街と接した現場であったが、営業に対し、工事による影響を最小限に抑えた。 ・通行車両が多い現場であったが、地域住民と調整を図り、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。 ・舗装工において、NETIS登録された材料を用いることにより品質向上を図っていた。 ・舗装時における周辺への飛散対策、薄層カラー舗装の散布量の調整等の工夫により品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	外園建設工業株式会社	87.2	市道百次・青山線舗装維持修繕工事	13,822,000円	31
<b>工事概要</b> 施工面積 A=2220m <sup>2</sup> 、施工延長 L=320m、As舗装工 A=2220m <sup>2</sup> 、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら現場環境に適した施工を行っていた。</li> <li>・施工に関する工夫がなされており、美観よく目的物を完成させた。</li> <li>・地域への工事内容説明を適切に行った。また、その中で要望された現場の近隣箇所において、貢献活動を実施していた。</li> <li>・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。</li> <li>・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。</li> <li>・交通量が多い路線であったが、地元自治会等への周知が十分に行われており、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。</li> <li>・工程管理を十分に行い、大幅な早期完成を達成した。</li> <li>・舗装工の施工方法や使用材料等において品質向上のための工夫が行われていた。</li> <li>・成果品として施工後の維持管理に活用可能な3次元モデルが作成・提出されていた。</li> <li>・施工範囲外も含めた区画線設置等により交通事故防止を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b> 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	純浦建設株式会社	86.8	市道大小路・中郷線舗装維持修繕工事	22,227,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=358m、路面切削 A=3,250m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装 A=3,250m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場代理人が現場を熟知していたことにより、打合せや変更協議等、円滑な現場管理ができた。</li> <li>・タックコートの使用材料選定にあたり、既設舗装版を汚さないための配慮がなされるなど、周辺の環境汚染防止に取り組んだ。</li> <li>・着工前測量及び出来形管理の電子化により、現場管理の効率化と測量成果の精度向上を行った。</li> <li>・交通量の多い現場であったが、住民への影響を最小となるよう施工を行い、苦情等もなく竣工に至った。</li> <li>・交通規制の情報や現場の進捗などに関して、ラジオやSNSを活用し、広範囲の周知を図った。</li> <li>・現場周辺の美化活動を積極的に実施するなど、地域住民から感謝されており、本市の維持管理業務の軽減にもつながった。</li> <li>・施工区間の分割施工等により、周辺に配慮した円滑な施工が行われていた。</li> <li>・夜間作業であったが、工事看板の視認性を高める工夫を行い、通行車両や歩行者の事故防止を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b> 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社都和開発	86.8	3災第22号 普通河川小幡川河川災害復旧 工事	4,530,900円	80
<b>工事概要</b> コンクリートブロック積工 A=56m2、張芝工 A=9m2、工用道路 L=24.0m					
<b>評価された項目</b> ・適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。 ・余裕をもった工程管理が行われた。 ・地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。 ・地域の施工業者として、良好な構造物を構築するという姿勢が見られた。 ・作業ヤードの確保等により、より安全な施工に努めていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	福上産業株式会社	86.7	市道大小路・中郷線舗装維持修繕工事	14,417,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=247m、施工面積 A=1990m2、As舗装工 A=1990m2、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と現場代理人及び主任技術者が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民等に配慮しながら現場に適した施工を行っていた。 ・工事目的を十分に理解され、美観よく目的物を早期完成させた。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。 ・地元自治会等への周知が十分に行われており、幹線道路かつ夜間での施工であったにも関わらず、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・既設側溝の清掃や、地域施設の敷地整備など、地域貢献を積極的に実施していた。 ・関係機関、協力会社と調整を行い、大幅な早期完成を達成した。 ・切削後の路面状態を踏まえて自主的に特殊な材料を使用することで品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社山之内建設	86.6	市道岡倉2号線舗装維持修繕工事	8,389,000円	31
<b>工事概要</b> 施工面積 A=1330m <sup>2</sup> 、施工延長 L=266m、As舗装工 A=1330m <sup>2</sup> 、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣企業や道路利用者に十分配慮しながら、現場に適した施工を行っていた。 ・工事目的を十分に理解され、美観よく目的物を完成させた。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき、適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。 ・近隣企業等への調整・周知が十分に行われており、通行止めかつ休日での施工にも関わらず、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・関係機関、協力会社、近接企業と日程調整を十分に行い、大幅な早期完成を達成した。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社外園運輸機工	86.5	温泉場土地区画整理事業 1号幹線水路整備工事その4(3-1)	33,314,000円	80
<b>工事概要</b> ボックスカルバート布設 L=27.5m					
<b>評価された項目</b> ・先発工事の影響により、工事時期がずれ込み、実質的な施工期間が短い中、他工事との調整を行い、施工を完了させた。 ・積極的な打ち合わせにより、不明な点を確認し、工事内容を修正するなど、施工に関する問題点を解決した。 ・会社全体で良いものを作ろうとする姿勢であった。 ・第三者による安全パトロールを行うことで、現場担当者とは違った目線で安全確認を行い、事故の無いように努めていた。 ・快適トイレを設置し、配置された女性技術者にも作業がしやすい環境を整えていた。 ・NETIS登録された重機を使用することにより、環境汚染防止対策を講じていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
その他工事	株式会社木場建設	86.5	県単急傾斜地崩壊対策事業 大迫地区県単急傾斜地崩壊対策工事	25,116,000円	12
<b>工事概要</b> コンクリート吹付工 A=447m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・法面対策工事にあたり、的確な安全管理及び施工管理を行い、事故無く竣工に至っており、仕上がりが良い。 ・積極的な地域貢献及び徹底した工事周知等により、地権者や地域住民と良好な関係を築いたことにより、苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・現場条件に応じた施工性及び品質の向上、安全対策の強化につながる提案を積極的に行うなど、現場施工に対する姿勢が評価できた。 ・現場状況を確認し、施工面積や施工について協議、提案を行った結果、現場の仕上がりが良かった。 ・配置技術者が工事目的を把握し、現場条件に沿った施工が行われた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	純浦建設株式会社	86.3	市道向田・高城線舗装維持修繕工事	22,551,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=486m、施工面積 A=3360m <sup>2</sup> 、As舗装工 A=3360m <sup>2</sup> 、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況十分に把握し、近隣住民や企業に配慮しながら現場に適した施工を行っていた。 ・工事箇所周辺の植栽整備や道路修繕も行っていた。 ・工事目的を理解され、目的物を完成させた。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。 ・道路利用者や地元自治会等への周知が十分に行われており、幹線道路かつ夜間での施工にも関わらず、第三者からの苦情やトラブルもなく、工事が進められた。 ・夜間作業であったが、工事看板の視認性を高める工夫を行い、通行車両や歩行者の事故防止を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社井上建設	86.3	3災第26号 準用河川松下田川河川災害復旧工事	8,535,000円	80
<b>工事概要</b> コンクリートブロック積工 A=65m <sup>2</sup> 、小口止工 V=3.9m <sup>3</sup> 、床止コンクリート工 V=16.0m <sup>3</sup> 、張芝工 A=13.0m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。 ・余裕をもった工程管理が行われた。 ・地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。 ・地域の施工業者として、良好な構造物を構築するという姿勢が見られた。 ・小口止工側面の水路における、吐口の石積高上げや工事区域隣接区間の法面保護等を行い、品質向上を図っていた。 ・前後区間における景観に合わせて、自主的に購入玉石による床止工を行い、品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社大啓建設	86.2	道路メンテナンス事業 開戸橋耐震補強(P3)工事(R3-3)	40,317,000円	80
<b>工事概要</b> 縁端拡幅 一式、水平力分担構造 一式					
<b>評価された項目</b> ・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成した。 ・工事看板の設置についての問い合わせに、開戸橋安全協議会にて変更を行い、歩行者の安全を確保していた。 ・開戸橋の片側交互通行について、安全協議会で施工日の日程調整を行った結果、制限区間の時間が短縮され、渋滞することなく一般車両の走行にも影響が出なかった。 ・特殊材料であったが、材料搬入の遅延もなく工期内に完成していた。 ・ひび割れ防止対策を行っていた。 ・情報共有システムを活用し、業務の効率化を図っていた。 ・女性の現場代理人の配置を行っていた。 ・建設現場における快適トイレの設置を行っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社福山興業	86.2	市道永迫・大石ヶ迫線配水管布設替工事	31,432,000円	35
<p>工事概要</p> <p>HPPEφ100 L=0.8m、HPPEφ75 L=729.7m、HPPEφ50 L=7.4m、PPφ40 L=7.1m、PPφ25 L=17.2m、仕切弁φ75 N=5基、仕切弁φ50 N=1基、止水弁φ40 N=1基、止水弁φ25 N=2基、消火栓φ75 N=4基</p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細な試掘結果報告を作成し、これを基に管割を作成する等、工事の内容や目的をよく理解し、施工に取り組んでいることが伺えた。</li> <li>・出来形及び品質ともに、ばらつきが少なく出来栄が良かった。</li> <li>・工期に余裕をもって、事故なく完成することができた。</li> <li>・光波測定器等を用いて、ポリエチレン管の許容曲げ角度を厳しく設定することで、品質の向上に努めた。</li> <li>・環境に配慮した製品を使用して、環境汚染の防止に関する工夫を行った。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社福山興業	86.1	市道岡倉1号線外1路線配水管布設替工事	14,613,000円	35
<p>工事概要</p> <p>HPPEφ100 L=298m、仕切弁φ100 2基</p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存配管の状況が不明であり、維持管理に苦慮していたが、調査を詳細に行うことで、適切な切替ができた。</li> <li>・配管布設時の自然曲げ箇所について、トータルステーションを使用し、曲げ半径が許容範囲内にあるか確認しながら、良好な施工を心掛けていた。</li> <li>・想定外の現場条件の変化に応じて、迅速に対応し、良好な施工ができた。</li> <li>・本管切替時に、店舗等があることから、本管の断水時間を最短になるように施工した結果、苦情等一切なく完成した。</li> <li>・県道交差点で交通量が多く、店舗への出入りも多かったが、安全管理を徹底し、店舗との調整を図りながら無事完成した。</li> <li>・現場周辺の清掃作業を実施していた。</li> <li>・当現場の交通規制状況や断水などの工事情報をSNSで発信していた。</li> <li>・現場の整理整頓がされていた。</li> <li>・通常よりの多くの試掘を行う必要が生じた等、困難な現場条件にもかかわらず、発注者と受注者が協力して、適時適切な協議を行ったことにより、大幅に工期を短縮して完成した。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社松田興業	86.1	2災第227号 準用河川十原川河川災害復旧工事	12,508,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=28.3m、(左岸) L=21.5m、(右岸) L=20.5m、コンクリートブロック積 A=166.0m <sup>2</sup> 、小口止工 V=3.0m <sup>3</sup>					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら、現場に適した施工を行っていた。</li> <li>・現場条件の課題と対策を監督職員へ提案、協議し、上流及び下流の既設護岸との通りもよく、美観よく目的物を完成させた。</li> <li>・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。</li> <li>・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。</li> <li>・地元自治会等への周知が十分に行われており、第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。</li> <li>・現場の土質に対する対策も十分であり、事故なく目的物を完成させた。</li> <li>・工程管理を十分に行い、工期内に目的物を完成させた。</li> <li>・隣接する護岸工の根固補強となる工法を採用し、品質向上を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b> 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	田代・西日本興業 特定建設工事共同企業体	86.0	道路メンテナンス事業 川内河口大橋耐震補強(P7)工事	282,359,000円	80
<b>工事概要</b> P7橋脚耐震補強(PCコンファインド工法) 1基					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊な海上工事であり、風、波浪等の自然条件の影響が大きな工事であったが、工程に遅延が生じないように調整され、事故及び苦情なく完了した。</li> <li>・監督職員と連携を密にとり、現場施工を行った。また、隣接工事と施工の調整及び技術提案を行い、互いに協力し合い、施工を実施していた。</li> <li>・海上施工であるため、作業員の安全確保に努め、安全対策を徹底した。</li> <li>・時化で現場条件が制約されるなか、工程に遅れが生じないように努力している。</li> <li>・出来形管理において、分かりやすくまとめられている。</li> <li>・塩害対策やクラック防止等、品質向上の工夫を行い、仕上がりが良い。</li> <li>・工事材料の保管が適切にされていた。</li> <li>・水中不分離コンクリートの打設について、バルブを2つ使用する等、品質向上に努めていた。</li> <li>・コンクリート初期ひび割れ抑制対策を実施していた。</li> <li>・不可視部分の記録に動画を用い、わかりやすい資料となっている。</li> <li>・工期が12ヶ月を超える工事であったが、事故等もなく安全対策及び工程管理を徹底していた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b> 					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社柴田設備	86.0	市道砂岳・唐浜港線配水管布設替工事	31,169,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ50 L=334m、HPPEφ75 L=416.6m、仕切弁φ50 1基、仕切弁φ75 1基、消火栓φ75 2基					
<b>評価された項目</b> ・現場状況に応じて、施工方法の変更の提案・協議を行い、円滑に工事を進めるとともに、成果の品質向上に努めた。 ・下請契約が適切に行われており、施工体制についても適切であった。 ・安全を確保し、事前に周辺住民に通行止めの計画等の周知を行うことで、苦情や事故なく完成した。 ・既存の配管等が不明であったが、詳細に調査を行うことで、問題無く切替完了した。 ・地下の湧水、既設管の漏水等で、急な施工方法の変更及び水道管の延長を行う必要が生じたが、期限内に完成させた。 ・地域貢献を積極的に行い、地元から感謝された。 ・表示ピンに関する工夫を行うことで、品質の向上を図った。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社伸和建設	86.0	一般道路整備事業 市道冷水・尾賀線道路改良舗装工事(2-1)	25,941,000円	80
<b>工事概要</b> 延長 L=120、幅員 W=5.0m、排水工 L=211m、舗装工 A=611㎡					
<b>評価された項目</b> ・勾配が急な区間において、小規模のローラーでの転圧となったが、ICTの活用や丁寧な施工により品質を確保した。 ・事前に試験盛土を行い、転圧管理システムで管理することにより、転圧ムラがない施工を行っていた。 ・連休2日の取組を行い、全期間で4週6休を実現した。 ・置換工により終日通行止めとなる際は、地元自治会へ戸別にお知らせを配布することにより、苦情等無く工事が完了した。 ・現場条件を踏まえた改善案を積極的に提案し、工法や材料の工夫による品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	丸澄建設株式会社	86.0	3災第233・234号 準用河川五色川河川 災害復旧工事	16,967,000円	80
<b>工事概要</b> 第233号 コンクリートブロック積工 A=23m2、小口止工 V=1.1m3、張芝工 A=1m2、第234号 コンクリートブロック積工 A=104m2、小口止工 V=4m3、張芝工 A=20m2					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。</li> <li>余裕をもった工程管理が行われた。</li> <li>地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。</li> <li>地域の施工業者として、良好な構造物を構築するという姿勢が見られた。</li> <li>早期完成を図るなど、災害復旧工事に対する意識が高い。</li> <li>既設構造物と小口止工の間に空間を設けてコンクリート打設することにより、水密性を確保していた。</li> <li>設計図書で指定されていないコンクリート二次製品等を使用して、強度、施工性、見た目の観点から品質向上を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					
					


優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社祁答院土木	86.0	道路メンテナンス事業 田海橋舗装工事	13,758,000円	31
<b>工事概要</b> アスファルト舗装工 A=2076m2、橋面防水工 A=376m2、区画線工 L=627m					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら現場に適した施工を行った。</li> <li>適切な施工管理を実施しており、仕上げも良い。</li> <li>標準工期より短い設定に対し、開通式の期日にあわせて下請業者等と密に調整を図り完成に取り組んだ。</li> <li>地元へ工事の周知が図られ、苦情もなく工事を終えることができた。</li> <li>発注者からの要望に対し、迅速に調整を図っていた。</li> <li>NETIS登録された技術を用いることにより品質向上を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社井上建設	85.9	2災第232号 準用河川長野川河川災害復旧工事	5,170,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長(左岸) L=11.0m、コンクリートブロック積(河・基有無) A=53m <sup>2</sup> 、小口止工 V=3m <sup>3</sup> 、雑工(石積工) A=20m <sup>2</sup> 、張芝(野芝) A=20m <sup>2</sup> 、大型土のう工 N=27袋、締切排水工 N=1箇所、工事用道路 L=10m					
<b>評価された項目</b> ・上流及び下流の既設護岸との通りもよく、美観よく目的物を完成させた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民にも配慮しながら現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・法面崩壊防止のための施工上の工夫や、ヤシ繊維の吸出し防止材の使用により、品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	鶴丸興業株式会社	85.8	2災第381号 普通河川都川河川災害復旧工事	7,132,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=24m、コンクリートブロック積 A=74m <sup>2</sup> 、小口止工 V=1.8m <sup>3</sup> 、雑工(石積工) A=6m <sup>2</sup> 、根固工(2t) N=7個					
<b>評価された項目</b> ・上流及び下流の既設護岸との通りもよく、美観よく目的物を完成させた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民にも配慮しながら現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質および出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社三垣組	85.8	2災第868号 普通河川田代川河川災害復旧工事	4,646,000円	80
<b>工事概要</b> コンクリートブロック積工 A=41m2、小口止工 V=1m3、石積工 A=8.0m2、工事用道路 L=33.0m					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。</li> <li>余裕をもった工程管理が行われた。</li> <li>地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。</li> <li>工事に関係する耕作者の要望に積極的に対応した。</li> <li>現場のみならず、上流部及び下流部の点検も行っていた。</li> <li>災害復旧事業に対して、積極的に取り組む社風が感じられた。</li> <li>工事用道路設置に際して、自社保有資材を用いて側溝機能維持を図っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	西日本興業株式会社	85.7	一般道路整備事業 市道宮崎・勝目線道路改良工事(2-1)	88,507,000円	80
<b>工事概要</b> ボックスカルバート工(W1600×H900) L=135.3m、管理樹工(W1600×H1100) N=3基、地盤改良工 マットレス工法 L=141.3m					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>配置技術者は、監督職員と連絡調整を密に行い、協調性にも優れていた。</li> <li>積極的に地元土地改良区及び沿線住民と調整を行い、地元からの苦情がなかった。</li> <li>一部全面通行止めで施工したが、迂回路等の周知が十分なされており、通行車両及び歩行者からの苦情がなかった。</li> <li>書類がわかりやすく整理されており、また、品質管理及び出来形管理ともばらつきが少なかった。</li> <li>下請の引取り検査が書面でも確認でき、下請けに対する十分な関与が確認できた。</li> <li>湧水の多い現場であったが、排水管を設置するなど、湧水処理を適切に行っていた。</li> <li>現場沿線の法面の補修や石碑の清掃及び除草作業を行い、地域住民から感謝されていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社柴田設備	85.7	市道樋掛西田間田線外配水管布設替工事	31,625,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ75 L=677m、仕切弁φ75 N=9基、消火栓φ75 N=2基					
<b>評価された項目</b> ・一般車両の往来が多い路線であったが、事故なく工事を完成させた。 ・配水管の切替箇所が多く、また給水管の不明管が複数かつ複雑だったにも関わらず、問題なく完成させた。 ・切替による断水区域に小学校も入ることから、影響が出ない土曜日に変更する等、適宜、工程を調整していた。 ・地元要望に応じて、日曜日に施工するなど、地元との関係を深め、苦情等もなく現場完成に努めた。 ・地域貢献において、路肩の伐採に加え、新土に入れ替える等して、美化に努めた。 ・現場条件、気象条件に応じて、安全を確保するための仮設備等に関する工夫を行った。					
<b>完成写真</b>					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	大勇土建株式会社	85.7	市道下目4号線舗装維持修繕工事	12,045,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=248m、施工面積 A=1670m <sup>2</sup> 、As舗装工 A=1670m <sup>2</sup> 、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民や企業に配慮しながら、現場に適した施工を行っていた。 ・工事目的を十分に理解され、美観よく目的物を完成させた。 ・病院や介護施設前の施工であったが、調整を十分に行い、トラブルがなかった。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。 ・地元自治会や近隣企業等への周知調整が十分に行われており、病院前での施工であったが第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。 ・バス事業者や病院管理者と調整を行い、夜間施工へ変更するなど地域に対する配慮がなされていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社川内林業	85.7	230号 普通河川下木場川河川災害復旧工事	5,357,000円	80
<p>工事概要</p> <p>復旧延長 L=20.0m、(左岸) L=9.7m、(右岸) L=15.9m、コンクリートブロック積 A=39.0m<sup>2</sup>、小口止工 V=2.1m<sup>3</sup>、張芝 A=48.0m、根固工(1t) N=9個</p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、地域環境に配慮しながら、現場に適した施工を行っていた。</li> <li>・上流及び下流の既設護岸との通りや、三面水路とのすりつけもよく、美観よく目的物を完成させた。</li> <li>・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。</li> <li>・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。</li> <li>・地元自治会等への周知が十分に行われており、第三者(近隣耕作者)からの苦情やトラブルもなく、事故なく工事が進められた。</li> <li>・兼任工事や天候不良により工程管理が大変であったが、フォローアップを十分に行い、工期内に目的物を完成させた。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
電気工事	佐藤電機株式会社	85.6	電源立地地域対策交付金事業 西部消防署 非常用発電設備改修工事	34,995,000円	8
<p>工事概要</p> <p>非常用発電設備工事 一式、電源改修工事 一式、電気設備撤去工事 一式、建築改修工事 一式</p>					
<p>評価された項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場施工の日程調整について、施設側と十分に協議を行い、事前の施工内容の周知や車両移動の依頼、停電作業時の小型発電機の設置を行う等、消防署施設の運用や緊急車両の出場に問題が無いよう、良く事前の検討、調整を行い施工を進めていた。</li> <li>・事前の現地調査を詳細に行い、設計内容で問題の発生する部分について、監督員へ施工方法の提案を行い、見栄え良く仕上げていた。</li> <li>・発電機基礎やアンカー等、下請の施工部分も含めた施工全体に渡る、出来形、品質管理を段階毎に良く行っていた。</li> <li>・工事写真において、工程毎に細かく管理されており、施工内容が写真で十分に確認できた。</li> <li>・非常用発電機は、運転制御や出力電圧等、機能は仕様通りで正常に運転していた。また、騒音や振動も抑制されていた。</li> <li>・燃料小出層、防油堤その他付随する配管類は、計画通りに施工されており、防水処理も丁寧に仕上げられていた。</li> <li>・排風ダクト撤去部への仮設扉設置や、メンテナンススペースへの足場設置など設備に対する品質向上に努めていた。</li> </ul>					
<p>完成写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社小園建設	85.6	一般道路整備事業 市道入来中山線道路舗装工事(2-1)	11,460,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=87.3m、法面保護工 A=630㎡、アスファルト舗装工 A=503㎡、防護柵工 L=60m、区画線工 L=180m					
<b>評価された項目</b> ・地元自治会や畜産農家への周知を十分行い、苦情なく工事を完成させた。 ・法面からの雨水対策として、集水蓋の布設替えを行うなどして、車道への流出防止を図っていた。 ・大雨時は現場を確認し、監督員へ報告を行っていた。 ・密な連絡調整が図られ、協調性に優れていた。 ・地元及び通行車両への周知が十分されており、苦情等が一切無かった。 ・大雨後の対応について、速やかに現場確認を行い、状況報告を行うなど、現場管理を徹底していた。 ・工程管理を徹底し、早期の工事完成に努めていた。 ・アスファルト舗装時において、法面からの排水処理に関する工夫等により品質向上を図っていた。 ・法面工における出来形管理について、ドローンを用いて分かりやすく撮影することで品質向上を図っていた。					
 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社福山興業	85.5	平佐第二地区下水道舗装復旧工事(2-3)	9,878,000円	31
<b>工事概要</b> アスファルト舗装 A=1532㎡、区画線工 N=一式					
<b>評価された項目</b> ・本工事は交通量の多い住宅街の舗装工事であったが、騒音振動対策として超低騒音型の舗装版切削機を使用し、作業時は騒音計による観測確認も行いながら施工した。また、近接する天大橋の通行止めによる交通渋滞の影響も見極めたうえで工程調整を行い、事故や苦情もなく工事を完了させた。 ・SNSによる当該工事の広報を行い、クレーム等もなかった。 ・現場付近の清掃活動を実施し、地域貢献に努めた。 ・NETIS登録の保温マットを利用することで、品質の向上を図った。					
<b>完成写真</b>  					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
管工事	株式会社柴田設備	85.5	上川内住宅浄化槽点検口蓋改修工事	7,035,000円	5
<b>工事概要</b> 浄化槽点検口工事 1式、既設点検口蓋撤去工事 1式					
<b>評価された項目</b> ・着手前の事前調査や、施工中の現場状況の確認を十分に行った上で施工を行っていることが確認でき、設計図書との差異や既設設備の異常等が発生した場合には随時報告を行い、対策に係る提案を行った上で施工を進めていた。 ・設計図書の指示事項では無かった受枠の固定アンカーや差筋アンカーの引張り試験について、社内で検討し品質管理項目として計画、実施するなど、品質管理及び出来形管理に係る記録資料の整理が十分に行われており、結果品質の良い目的物に仕上がっていた。 ・週休2日対象工事ではなかったが、独自に週休2日に準じた工程計画を行い、結果完全週休2日を達成した。 ・市営住宅敷地内の狭小な現場であり、周辺民家との距離も近かったが、事前の作業内容の周知や極力周囲に影響が無いような対応を行うなど、トラブルなく工事を完成させた。 ・出来形及び品質管理の測定結果記録を、不足なく整理していた。 ・基礎コンクリートは段差やひび割れも無く、良い仕上がりがであった。また、鋼製蓋は、がたつきや隙間もなく設置されており、施工の精度が高かった。 ・維持管理に配慮した創意工夫を行い、目的物の品質向上に努めていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社橋口組	85.5	(単)平佐第二地区私道管渠築造工事(2-3)	2,200,000円	80
<b>工事概要</b> 開削工(PRPφ150) L=32.0m、小型マンホール設置工(φ300) 1箇所、取付管設置工 3箇所					
<b>評価された項目</b> ・現場の変更事項(他の埋設配管、湧水等)に対し、監督員との連絡調整に努め、周辺住民等への振動・騒音にも配慮し、事故なく工事を完了させた。 ・道路幅が狭く、交通整理が難しい箇所での作業であったが、地元周知等に工夫を凝らし、苦情もなく完成した。 ・本市の観光案内板を設置していたほか、仮設トイレの開放を行った。 ・定期的に本工事の交通規制情報等をSNSにより発信を行った。 ・散水車による現道清掃を行い、併せて既設側溝の清掃も実施し美化作業に努めた。 ・現道の舗装補修を実施し地域貢献に努めた。					
<b>完成写真</b>					
					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社山之内建設	85.4	市道寄田・上野線外送配水管布設替工事	54,658,000円	35
<b>工事概要</b> 【送水管】DCIP(GX)φ100 L=31.2m、HPPEφ100 L=1013.7m、【配水管】DCIP(GX)φ150 L=15.6m、HPPEφ150 L=232.2m、HPPEφ75 L=7.0m、HPPEφ50 L=14.5m、止水栓φ25 N=1基、仕切弁φ150 N=1基、仕切弁φ100 N=3基、仕切弁φ75 N=3基、仕切弁φ50 N=1基、消火栓φ75 N=1基					
<b>評価された項目</b> ・現場条件を反映した施工計画書になっており、現場施工方法と一致していた。また、変更施工計画書も随時提出された。 ・GX形継手、ポリエチレン継手チェックシートが適切に管理されていた。 ・複雑なGX形配管の切替箇所において、塩ビ管によるシミュレーションを行い、施工性及び品質の向上に努めた。 ・幅員の狭い施工箇所において、移動販売車、ごみ収集車等の車両が通行できるよう道路幅を確保した。 ・見通しの悪い箇所が多い現場であったが、安全に交通整理及び作業が行われ、交通事故や地元住民等の苦情も無かった。 ・出来形の測定値が規格値を満足し、そのバラツキが規格値の概ね50%以内であった。 ・品質の測定結果が規格値を満足し、そのバラツキが規格値の概ね80%以内であった。 ・自主的に水準測量を行うことで判明したBPとEPとの高低差に配慮して、送水管の水圧試験をBPから中間点、中間点からEPの2回に分けて行い、適正な品質管理に努めた。 ・主任技術者は、監督員との密な報告・協議等の連絡調整が図られ、協調性にも優れていた。 ・自動販売機やベンチを設置し、地域の憩いの場を提供するなど現場付近の地域貢献に努めた。					
<b>完成写真</b> 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社福山興業	85.3	2災第865号 普通河川白毛宇都川河川災害復旧工事	7,040,000円	80
<b>工事概要</b> コンクリートブロック積工 A=92m <sup>2</sup> 、張芝工 A=35.0m <sup>2</sup> 、ガードレール L=18.0m					
<b>評価された項目</b> ・適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。 ・余裕をもった工程管理が行われた。 ・地元との調整を行い、苦情やトラブルもなく円滑に工事が進められた。 ・出水期に備え、下流側の河川浚渫を実施した。 ・隣接する床固工の浸食防止のための工法採用等により品質向上が図られていた。					
<b>完成写真</b> 					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	有限会社鬼塚鉄工所	85.2	市道瀬ノ岡・丸山線舗装維持修繕工事	13,916,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=360m、路面切削 A=2,210㎡、アスファルト舗装 A=2,210㎡、区画線工 N=1式					
<b>評価された項目</b> ・現場代理人が工事内容や現場特性を熟知し、適宜適切な協議を行った。 ・現場付近は総合運動公園が隣接し、散歩やジョギングなどの利用者が多いが、現場周辺の清掃や舗装修繕など、地域貢献を積極的に実施した。 ・将来的に沈下する可能性が高い場所を調査し、クラック抑制対策を実施するなど、品質向上に努めた。 ・表層工の施工について、フィニッシャーや転圧機械の速度確認を行い、転圧不足を未然に防ぎ、品質向上につなげた。 ・交通量の多い箇所であるとともに、運動公園利用者との調整が必要な現場であったが、事故や苦情がなく、きめ細かな施工管理により、平坦性もよく、美観よく仕上がった。 ・近接する市道の補修等の地域貢献を積極的に実施し、地域から感謝されるとともに、維持管理向上へも寄与した。 ・女性従事者が働きやすい環境整備に取り組んだ。 ・横断暗渠上部の施工に際し、クラック防止シートを用いて舗装の耐久性向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
					


優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社川内林業	85.2	2災第229号 普通河川隈之城川河川災害復旧工事	4,689,608円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=13m、コンクリートブロック積 A=41m <sup>2</sup> 、小口止工 V=2m <sup>3</sup> 、雑工(石積工) A=10m <sup>2</sup> 、張芝(野芝) A=2m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・計画どおり施工され、美観よく目的物を完成させた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら、現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質及び出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社宇都組	85.1	電源立地地域対策交付金事業 川内河口大橋耐震補強(P3支承)工事	53,074,000円	80
<b>工事概要</b> ダンパー 2基、水平力分担構造(段差防止構造) 一式					
<b>評価された項目</b> ・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成させた。 ・情報共有システムを活用し、業務の効率化を図っていた。 ・資材保管庫に換気扇を設置し、材料の特性にあわせた適切な保管に努めていた。 ・下請けに対する引き取り検査を確実に行っていた。 ・施工計画書の各項目について、イラストや写真等を挿入し、わかりやすいものとなっていた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に回り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら、現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。 ・品質および出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社有川組	85.0	温泉場土地区画整理事業 3・4・24本通辻原線交差点改良工事(2-7)	8,471,000円	31
<b>工事概要</b> 本通辻原線 L=30.532m、駅前温泉場線 L=51.2m、土工 N=1式、排水構造物工 L=39m、舗装工(車道部) A=342㎡、舗装工(歩道部) A=202㎡、雑工 L=331m、構造物取壊し・撤去工 N=1式、仮設工 N=1式、縁石移設工 N=1式					
<b>評価された項目</b> ・主任技術者及び現場代理人は、監督職員と綿密に連絡を取り合い、円滑に工事を進めた。 ・早期完成を目標とした工程管理により、余裕をもって完成させた。 ・現場はバス路線であり、また、公衆浴場への通行や小中高生の通学路でもあり、交通量が多い箇所であったが、誘導員の適切な配置、誘導により、苦情等一切なく、安全に完成することができた。 ・現場代理人から連絡・報告が適時的確に行われ、また、現場の変更の対応が早いいため、手待ちになることが一切なかった。 ・L型側溝工において、隣接する既設構造物と同一の二次製品を利用し、強度や景観面からの品質向上を図っていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社三栄興業	84.9	天辰第一区画 区画道路6-94号外配水管 布設工事	20,706,000円	35
<b>工事概要</b> HPPE φ75 L=15.1m、HPPE φ50 L=393.5m、HPPE φ50(保護層付) L=13.9m、SGP-VD φ50 L=12.0m、仕切弁 φ75 N=1基、仕切弁 φ50 N=5基、消火栓 φ75 N=1基、小型急排気空気弁 φ25 N=1基					
<b>評価された項目</b> ・現場条件を反映した施工計画書になっており、現場施工方法と一致していた。 ・メカニカル継手、ポリエチレン継手、分水栓施工チェックシートが適切に管理されていた。 ・アンカー打設前に橋梁部の鉄筋探査を行い、既設構造物の品質確保に努めた。 ・施工時期が稲刈り時期と重なったが、地元住民や農作者と調整を行い苦情も無かった。 ・出来形の測定値が規格値を満足し、そのバラツキが規格値の概ね50%以内であった。 ・品質の測定結果が規格値を満足し、そのバラツキが規格値の概ね80%以内であった。 ・現場付近の草刈り、側溝の泥の除去作業等、清掃活動を実施し、地域に貢献した。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社三栄興業	84.9	市道西向田・鳥追線配水管布設替工事	16,427,000円	35
<b>工事概要</b> HPPE φ50 L=224.8m、HIVP φ50 L=1.6m、HIVP φ40 L=2.3m、HIVP φ30 L=1.7m、HIVP φ25 L=2.0m、HIVP φ20 L=6.7m、仕切弁 φ50 8基					
<b>評価された項目</b> ・施工箇所が点在する現場であったが、周辺住民や施設等に通行止め及び断水の周知を適切に行い、苦情・トラブルなく工事を終えた。 ・不明管があり、施工方法の変更及び配管の延長が発生したが、監督職員と協議を行い、迅速に対応することで、円滑に工事を進めることができた。 ・様々な管種・口径の既存配管があり、複雑な管割になった箇所もあったが、適切に切替を行った。 ・国道3号や病院が近くにあり、交通量が非常に多い現場もあったが、交通誘導を適切に行うことで、安全を確保しながら作業を行った。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	有限会社竹内建設	84.8	市道一条殿・峠路線配水管布設替工事	31,174,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ100 L=19.0m、HPPEφ75 L=654.0m、HIVPφ25 L=4.0m、仕切弁φ100 N=2基、仕切弁φ75 N=4基、止水弁φ25 N=1基、消火栓φ75 N=3基					
<b>評価された項目</b> ・埋戻部において、小面積でも転圧できる機械を用い、施工性、品質の向上を図った。 ・舗装復旧において、道路排水を考慮して、アスカーブを設置するなど工夫して施工していた。 ・地域の方々とコミュニケーションが取れており、クレーム無く工事を終了することができた。 ・工期に余裕をもって、事故もなく完了することができた。 ・自治会のグランドゴルフ場にベンチの設置や砂を敷き均すなどの整地を行い、地域に貢献していた。 ・NETIS登録の写真管理システムを利用し、写真管理品質の向上を図った。 ・安全衛生教育に関する工夫を行った。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	株式会社木場建設	84.6	電源立地地域対策交付金事業 川内河口大橋耐震補強(P1支承)工事	58,330,000円	80
<b>工事概要</b> ダンパー 2基、水平力分担構造 一式					
<b>評価された項目</b> ・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成させた。 ・情報共有システム及び遠隔臨場を活用し、業務の効率化を図っていた。 ・資材保管庫に換気扇を設置し、材料の特性にあわせた適切な保管に努めていた。 ・施工計画書の各項目について、イラストや写真等を挿入し、わかりやすいものとなっていた。 ・監督職員と現場代理人が連携を密に回り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら、現場に適した施工を行った。 ・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき、適切に書類が提出された。 ・品質および出来形管理が施工管理基準どおりに行われ、規格値も満足していた。 ・第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社幸洋	84.6	市道蘭牟田池線舗装維持修繕工事	3,840,000円	31
<b>工事概要</b> 施工面積 A=601m2、施工延長 L=58m、As舗装工 A=601m2、区画線工 一式					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・監督職員と現場代理人が連携を密に図り、現場状況を把握し、近隣住民に配慮しながら、現場に適した施工を行っていた。</li> <li>・工事目的が十分に理解され、美観よく目的物を完成させた。</li> <li>・既設舗装との段差が軽減されるよう、斜めにカッターを入れる提案など、施工計画に工夫がみられた。</li> <li>・配置技術者が工事全体を把握し、仕様書に基づき適切に書類が提出された。</li> <li>・品質及び出来形管理が施工管理基準どおり行われ、規格値も満足していた。</li> <li>・地元自治会等への周知が十分に行われており、交差点部での施工であったが第三者からの苦情やトラブルもなく、円滑に工事が進められた。</li> <li>・工程管理を十分に行い、大幅な早期完成を達成した。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	純浦建設株式会社	84.5	道路メンテナンス事業 開戸橋耐震補強(P2)工事(R3-2)	56,204,000円	80
<b>工事概要</b> 縁端拡幅 一式、水平力分担構造 一式					
<b>評価された項目</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険な吊り足場での作業であったが、安全対策が適切に行われ、事故なく完成した。</li> <li>・工事看板の設置について問い合わせがあり、開戸橋安全協議会にて変更を行い、歩行者の安全を確保していた。</li> <li>・開戸橋の片側交互通行について、安全協議会で施工日の日程調整を行った結果、制限区間の時間が短縮され、渋滞することなく一般車両の走行にも影響が出なかった。</li> <li>・特殊材料であったが、材料搬入の遅延もなく工期内に完成していた。</li> <li>・ひび割れ防止対策を行っていた。</li> <li>・建設現場における快適トイレの設置を行っていた。</li> </ul>					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社小園建設	84.5	市道大小路3号線舗装維持修繕工事	10,040,000円	31
<b>工事概要</b> 施工延長 L=233m、路面切削 A=1,450㎡、アスファルト舗装 A=1,450㎡、区画線工 N=1式					
<b>評価された項目</b> ・現場代理人が工事内容や現場特性を熟知し、適宜適切な協議が実施できた。 ・タックコートの使用材料選定にあたり、既設舗装版を汚さないための配慮がなされるなど、周辺の環境汚染防止に取り組んだ。 ・資材運搬業者及び自社の運転手に現場付近のハザードマップを携行させ、事前に危険箇所の把握に努めるなど、安全な施工に取り組んだ。 ・交通量の多い現場であったが、住民への影響を最小となるよう施工を行い、苦情等もなく竣工に至った。 ・きめ細かな施工管理を行っており、平坦性もよく、仕上がりが良い。 ・完成後の交通安全対策につながるなど、道路利用者の立場に立った施工上の提案を行った。 ・現場周辺の美化活動を積極的に実施するなど、地域住民から感謝されており、本市の維持管理業務の軽減にもつながった。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
管工事	有限会社鬼塚鉄工所	84.5	入来地区配湯管布設替工事	7,470,000円	5
<b>工事概要</b> HTPPφ40 L=148m、HTLPφ40 L=3m、青銅製仕切弁φ40 N=1基					
<b>評価された項目</b> ・不明管等が多く埋設されている箇所であったが、積極的に調査を行った結果、問題無く既設配湯管と接続ができた。 ・本管理において、メーカーに施工方法を確認し、施工計画書の内容を具体的に記載するなど、現場施工も含み、積極的な取り組みが見られた。 ・出来高管理及び品質管理において、理解しやすいよう整理され、独自の工夫が見られた。 ・温泉利用者や近隣住民との調整を密に行い、苦情なく工期内に完成させた。 ・設計図書と現場に相違があった場合に変更案を提案するなど、協議においても真摯な態度で接しており、品質の高いものを作りたいという積極的な姿勢で取り組んでいた。 ・現場周辺のロードミラー清掃を行っていた。 ・NETIS登録の転圧機械を利用して、路盤工等の品質の向上を図った。 ・表示ピンに関する工夫を行うことで、品質の向上を図った。					
<b>完成写真</b>					


優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	巡田建設株式会社	84.5	R2年災 林道釣掛線2号箇所災害復旧工事	6,834,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=30.0m、盛土工 V=511.3m <sup>3</sup> 、張芝工 A=337.0m <sup>2</sup> 、張コンクリート A=35.4m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・現場代理人が、現場を十分把握し、適切に施工を行っていた。 ・当初結果と差異がある箇所について、適切に協議、対応を行った。 ・盛土工について、埋立厚の管理のために、目印をつけた板を設置し、施工を確実にしていた。 ・災害現場であり、水の処理に適切に対処し、災害対策に取り組んだ。 ・災害現場であったため、再度災害が起らないように、施工に先立ち、被災原因の崩土等の除去を行った。 ・コンクリート打設に伴い、環境汚染防止に関する工夫を行った。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)


全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
その他工事	中野建設株式会社	84.3	2災第933号 市道片野浦青瀬線道路災害復旧工事(3工区)	43,173,000円	12
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=19.0m、道路幅員 L=5.0m					
<b>評価された項目</b> ・適切な施工管理を行い、仕上がりが良かった。 ・災害復旧工事であり、安全管理に注意しながら早期復旧に努めた。 ・地域貢献として、漁港の清掃を実施し、地域から感謝された。 ・高所の法面作業であったが、安全対策を十分に行い事故無く完成に至った。 ・近接する工事と調整を行いながら施工を行った。 ・現場の仕上がりが良い。 ・地域の清掃活動を積極的に行った。					
<b>完成写真</b>					
					



優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社竹内建設	84.3	温泉場土地区画整理事業 1号幹線水路整備工事その3(2-5)	20,105,000円	80
<b>工事概要</b> ボックスカルバート布設 L=16.7m					
<b>評価された項目</b> ・資材発注の際に、材料搬入に不測の日数を要してしまい、施工時期が限られてしまったが、調整を行い、施工を完了させた。 ・快適トイレの設置や、実質的な週休二日に取り組み、作業員が働きやすい環境づくりに努めていた。 ・仮設水路からの接続口において、土のう及び生コンクリートを用いて接続し、洗堀による崩壊を予防するよう施工した。 ・現場条件や状況に差異があった場合に、適宜協議を行い、工事計画を修正して、工事を円滑に行った。 ・ボックスカルバート布設時の敷モルタルが流出しないよう対策を講じていた。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式	有限会社都和開発	84.1	2災215-1002号 中間地区頭首工災害復旧工事	2,497,000円	80
<b>工事概要</b> 復旧延長 L=8.0m、ブロック積工 A=26m <sup>2</sup>					
<b>評価された項目</b> ・工事期間中、現場下流の耕作者に影響が出ないよう、農業用水の確保に努めた。 ・コンクリート2次製品を使用することにより、作業日数の削減に努めた。 ・施工箇所周辺は、民家や田圃、畑があったが、周辺からの苦情等もなく現場を完了させた。 ・周辺道路の草払いを実施し、地域貢献に努めた。 ・主任技術者は、監督職員との連絡調整が十分に行われていた。 ・ブロック積工における工夫を行って、品質に向上を図った。					
<b>完成写真</b>					
					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社宇都組	84.0	白谷里道配水管布設替工事	31,129,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ100 11.7m、HPPEφ75 316.5m、HPPEφ50 292.8m、HIVPφ25 9.6m、消火栓φ75 1基、仕切弁φ75 7基、仕切弁φ50 8基、止水弁φ25 4基					
<b>評価された項目</b> ・住宅の密集した場所での作業となったが、自治会長や地域住民と調整をとり、苦情等なく安全に施工を完了させた。 ・メーター位置の変更等で民地内施工があったが、配管ルート等について住民と密に調整を行い、スムーズな施工に努めた。 ・熱中症防止に効果のある機材を支給していた。 ・アスファルト舗装に関する工夫を行い、品質の向上を図った。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社三栄興業	84.0	県道市比野東郷線外1路線配水管布設替工事	17,664,000円	35
<b>工事概要</b> HPPEφ100 L=1.5m、HPPEφ75 L=147.9m、HPPEφ75(保護層付) L=28.5m、仕切弁φ75 N=7基、消火栓φ75 N=1基					
<b>評価された項目</b> ・給水管において、既存配管が不明な箇所が多くあったが、積極的に調査を行い、未接続もなく切替を完了できた。 ・施工箇所はバス路線であり、一般交通量も多く、幅員が狭い県道であったが、関係機関と適切に調整を行い、問題なく施工し、かつ工期に余裕を持って完成した。 ・本管切替に際し、飲食店や公衆浴場に影響がないよう、適切に断水計画を立てたことにより、苦情無く切替できた。 ・快適トイレを設置していた。また、地域住民も利用できるよう、案内表示がされていた。 ・現場代理人が工事全体を把握し、現場に相違があった場合なども、密に協議をするなど積極的な取り組みが見られた。 ・工事に必要な資材や機材管理が適正にされていた。					
<b>完成写真</b>					

優良建設工事施工企業(令和3年度竣工分)

全体対象件数 182

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	平野商事株式会社	84.0	市道宮崎・勝目線配水管布設替工事	10,605,000円	35

工事概要

HPPE φ100 L=125.4m、HPPE φ50 L=6.5m、DCIP(GX型) φ100 L=3.9m、PP φ40 L=6.8m、PP φ30 L=4.9m、消火栓 φ75 N=1基、仕切弁 φ75 N=4基

評価された項目

- ・道路幅員が狭く、交通量も多い路線での作業であったが、隣接店舗や地域住民と調整をとり、苦情等なく安全に工事を完了させた。
- ・店舗前施工の際に、駐車場への入口に鉄板を敷くなどして、営業の妨げにならないよう工夫した。

完成写真

