

最優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
災害復旧工事	有限会社 大啓建設	93.6	6災第311号 市道馬場・掛川線道路災害復旧工事	116,334,000円	38
工事概要 道路災害復旧工事、土砂掘削3900m3、路体盛土3840m3、法面工1420m2、擁壁エジオテキスタイル敷設6855m2、横断暗渠300型4m、集水桝2基、縦排水工25m、小段集水桝2基、舗装工80m2、防護柵設置工24m					
評価された項目 【施工計画書、材料使用承認願等】 ・協議により追加・変更された材料についても適宜、材料使用承認願により承認を受けている。 【書類、工事写真】 ・受注後、遅滞なく設計図書の照査が行われている。 【工事打合簿等書類】 ・協議事項等について監督職員と密に連絡・調整を図り、工事目的物の品質確保に取り組んでいる。 【完成図書】 ・工事関係書類のスリム化に積極的に取り組んでいる。 【創意工夫】 ・施工に伴う機械に関する工夫を行って、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・仮排水の計画的な施工に関する工夫を行って、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・出来形の計測に関する工夫を行って、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・熱中症防止のために、こまめに休憩時間を設定した。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式工事	コーアツ工業株式会社	90.8	道路メンテナンス事業 飯母橋橋梁上部工工事	201,489,000円	54
工事概要					
橋梁上部工工事 構造形式:ポストテンション方式PC2径間連結T桁橋 橋長:54.4m 支間長:26.2m+26.2m 有効幅員:6.5m 桁本数8本					
評価された項目					
【工事打合簿等書類】 ・受注後、遅滞なく設計図書の照査を行い、受発注者間で内容確認がなされている。 ・コンクリート配合について、耐久性向上や品質確保の観点から変更承認協議を行っている。 ・出来形管理基準が定められていない工種における規格値について、協議の上で管理していることが確認できる。 ・協議事項等について、適宜監督職員と協議を行っている。 ・変更施工計画書の作成・提出において、変更点を最初に記載し、わかりやすい書類の作成に努めている。 ・使用材料承認願いについて、着手前に提出されており、検収及び保管が十分である。 【完成図書】 ・出来形管理、品質管理、写真管理については、概ね適切に管理されている。 ・施工管理は、施工計画書で計画した内容どおりで実施している。 ・コンクリート打設前の型枠内の清掃がなされ、有害物が混入・付着しないようにしていることが確認できる。 ・コンクリート打設に関して、プラントの出荷から打設完了までの時間管理及び受入検査等を丁寧に行っている。 ・パイプレータの挿入間隔、深さが適正であることが確認できる。 ・コンクリート打設後の養生において、保水量が高く長期湿潤性を保つ養生マットの使用や低温時の保温養生を行っていることが確認できる。 (現場) ・コンクリートのひび割れはなく、出来ばえもよい。 (創意工夫) ・桁の転倒防止対策に対する工夫を行って、工事目的物の品質の向上及び安全な作業環境に効果があった。 ・コンクリートの打継目に打継目処理用繊維シートを使用する工夫を行って、コスト縮減や工期短縮及び環境保全を図ることができた。 ・コンクリートの養生でクラック抑制等の表面養生剤や膨張材の添加、遮光ネット等を設置するなどして、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・熱中症対策用品を作業員に支給するなど、熱中症防止に努めた。					
完成写真					
					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式工事	西日本興業株式会社	90.5	道路メンテナンス事業 開戸橋耐震補強(P1)工事	67,038,000円	54
工事概要 仮設工(橋脚土留め工)一式、橋脚補強工(コンクリート巻立て工)一式					
評価された項目 【工事打合簿等書類】 ・施工計画書は、現場条件を反映した内容で作成されており、写真・イラスト等を挿入し分かりやすいものとなっている。 ・協議事項等について、適宜監督職員と協議を行っている。 ・使用するコンクリートについて、品質確保のために現場条件に即した配合とする協議を事前に行い、試験練りによる品質確認後、本施工で使用している。 ・施工中の現場条件変更に伴う施工機械、施工方法、材料等を適宜協議し、安全確保及び品質確保に努め、その都度変更施工計画書に反映している。 ・既設構造物の実測結果や追加工種による変更協議への対応が速やかに行われている。 ・施工管理基準が定められていない工種について、事前に監督職員と協議の上で管理している。 【完成図書】 ・出来形管理のデータについて、第三者でも把握できるように、測定位置等を詳細図に記載して、体系的にまとめている。 ・使用材料の数量管理が、材料使用数量対比表及び空袋管理写真で確認できる。 ・現場条件等の変化への対応が迅速であり、工程管理に不備なく、予定工期の大幅な短縮が図られている。 【創意工夫】 ・仮締切土のう部にNETIS登録の遮水シートを設置し、確実な遮水効果を発揮している。 ・ノッチングタンクを使用して、水替えの水質汚濁対策による環境汚染の防止に関する工夫を行っている。 ・自主的に、巻き立てコンクリートのひび割れ抑制対策を行い、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・車載式快適トイレを配置し、働く環境を快適にする工夫を行っている。 ・安全を確保するための仮設備等に関する工夫を行っている。					
完成写真					
 					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式工事	植村・西日本特定建設工事 共同企業体	90.5	道路メンテナンス事業 川内河口大橋耐震補 強(P9)工事	561,567,000円	54
工事概要 橋梁巻立て工、表面処理工(水中)113m2(気中)10m2、表面ピッチング工(水中)7m2、鉛直鉄筋設置工 鉄筋建込(水中)3.17t 機械 継手44組、プレキャストパネル架設工(楕円曲面パネル)12枚、橋脚補強工一式 橋脚補強PC工一式、単管足場工(水中)300掛m2 (気中)100掛m2、汚濁防止フェンス設置・撤去一式、バックホウ浚渫5,500m3 円筒土留め工一式					
評価された項目 【工事打合簿等書類】 ・施工計画書は、現場条件を反映した内容で作成されており、内容は写真・イラスト等を挿入し分かりやすいものとなっている。 ・協議事項等について、適宜監督職員と協議を行っている。 ・初回打合せにあたって、契約書、設計図書の各条項、内訳を詳細に確認し、資料等により協議を行っている。 ・工事打合簿に特記仕様書等の条項を記載し、内容も分かりやすく記載している。 ・工程管理は実施状況に応じて監督員とフォローアップ協議を行い、進捗管理が随時なされている。 【完成図書】 ・受注後、遅滞なく設計図書の照査が行われている。 ・品質や出来形は、管理計画に基づき管理されている。 ・コンクリート打設時間の管理表を作成し、わかりやすく取りまとめている。 ・既設構造物の状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 ・施工状況、安全管理等の一連の作業手順がわかりやすく整理されている。 【創意工夫】 ・施工に伴う器具を工夫し工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・自主的に、巻き立てコンクリートのひび割れ抑制対策を行い、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・交通船と作業台船上にレスキューベンチ(非常時に担架になる)を設置し、また作業船への安全な渡りタラップを設置するなど、安全 対策を講じている。 ・現場の安全対策等の表記について、外国人作業員も理解しやすいように複数言語の表記とするなど、働く環境を快適にする工夫が なされている。 ・移動式ミストファンを設置するなど熱中症防止のための工夫を行っている。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
土木一式工事	西日本興業株式会社	90.1	道路メンテナンス事業 飯母橋橋梁護岸(右岸)工事	43,033,000円	54
工事概要 作業土工 埋戻し 1072.9m ³ 右岸護岸工 大型ブロック積 268.5m ² 小口止工 8.5m ³ すりつけ工(石積) 43.7m ² 仮設工 大型土のう据付(流用)78.0袋 水替工 締切排水工 一式					
評価された項目 【工事打合簿等書類】 ・施工計画書の施工方法は、現場条件を反映させて作成されている。 ・必要に応じて監督職員と工事打合簿により協議を行っている。 ・現場の状況について監督職員と密に連絡・調整を図り、工事目的物の品質確保に取り組んでいる。 ・安全教育訓練に下請業者を含めた現場従事者が参加していることが確認できる。 ・現場条件変更に伴う施工内容の変更に速やかに対応している。 ・工程管理において隣接工事、降雨等で工程遅延の制約が生じたが、フォローアップを行い工期内の完了に努めている。 (完成図書) ・出来形管理のデータについて、第三者でも把握できるように、測定位置等を詳細図・写真を活用して、体系的にまとめている。 ・施工管理は、施工計画書で計画した内容どおりで実施している。 (現場) ・下請けに対する引き取り検査を書面で確認できた。 ・構造物が設計書どおりであることを確認した。 ・構造物にクラックもなく仕上がりも良い。 (創意工夫) ・施工に伴う検測・測定器具に関する工夫を行い、工事目的物の品質の向上に効果があった。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
建築一式工事	植村・有川特定建設工事共同企業体	90.8	本庁舎受変電設備大規模改修(建築)工事	203,345,000円	14
工事概要					
鉄骨造4階建 362m2増築、(鋼管杭318.5mm、35m、18本)					
評価された項目					
【創意工夫】 ・東側駐車場を作業スペースとして利用する状況において、ストックヤード及びクレーン設置など工夫し必要最低限を確保し利用者に配慮していた。 ・工場組立配筋使用など、現場組み立てを省力化し、効率的な工期計画となっていた。 ・3・4階北側の連絡通路扉の施工について、騒音・振動・粉塵防止対策として、既存枠を撤去することなく、カバー工法建具を提案し利便性に配慮されていた。 ・鉄骨工事において、一度に2つの部材を吊る方法を採用し、狭い回転スペースのなかで効率よい施工をされていた。 ・地中部の支障物について、適切に補強し、また、支障物を避けるための建物位置変更・本庁舎広場外部階段の撤去など、柔軟な対応で建設地の確保に努めた。					
完成写真					
 					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	株式会社 小園建設	88.1	市道裁判所前通り2号線舗装維持修繕工事	6,028,000円	19

工事概要

工種:舗装工 路面切削工623m² 表層工623m² 区画線工274m

評価された項目

【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】

- ・施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載され、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
- ・交通や周辺の事務所等へ配慮し、切削から舗設までを一晩で終わるように調整・工夫していることが確認できる。
- ・情報共有システムを活用し、事務の簡素化を図っている。

【完成図書】

- ・写真管理基準の管理項目を満足している。

【現場】

- ・既設の構造物への擦り付けがよく、乳剤の付着等もない。

【創意工夫】

- ・アスファルトフィニッシャを2台使用することで、継ぎ目を無くし、工事目的物の品質向上に効果があった。
- ・使用する乳剤を工夫し、工事目的物の品質向上に効果があった。

完成写真



優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
舗装工事	巡田建設株式会社	87.8	長浜地区舗装復旧工事(7-3)	14,045,000円	19
工事概要 表層工(車道)1006.65m²、区画線工(外側線)335m					
評価された項目 【完成図書】 ・必要な場面での清掃状況が確認できる。 ・舗設温度等、解放温度、密度試験等適切に実施し基準を満たしている。 ・概ね写真など、上手く整理していた。 【現場】 ・計画通り施工している。 ・舗装表面も綺麗である。 ・既存舗装との擦り付けも良い。 【創意工夫】 ・安全管理として、信号機を設置し対応していた。 ・緊急時の対策として、油処理キットを準備して工事を実施していた。 ・濁水処理の際、土嚢により濁水を一か所に集め適切に処理していた。 ・舗装の養生砂の除去をほうき以外でブロワーを活用し適切に除去していた。 ・舗装復旧に当たり、施工区間に陥没が生じていたので修繕を行い舗装復旧を図った。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
電気工事	株式会社 ティー・エム・イー	89.6	八幡小学校特別教室空調設備設置工事	14,362,000円	15
工事概要					
空調設備設置 4組 電気設備工事 一式					
評価された項目					
【工事打合簿・各施工計画書等】 ・事前調査は適切に実施され、現場の現状に適した代替提案がなされている。設計書の照査も適切。 ・工種別施工計画書は、各工種ごと詳細かつ適切に作成されている。フロー図に図、写真を入れ分かり易い。施工手順も適切。 ・施工図は工種別施工計画書と合わせて提出され承諾を得て施工開始されている。 【完成図書】 ・完成図(竣工図)は、配管の材質ケーブルの種別、サイズ等記載され、分かり易く作成してある。 ・完成、着工前写真は、施工箇所、教室ごと比較できるよう綺麗に撮影されている。 ・出来形管理については、基礎工事、配管等の支持間隔とも適切に作成され、すべて基準内である。また、アンカーの引抜き試験等適切に記録されてある。 ・他の試験記録においては、電気に関しては絶縁抵抗値、空調機については、気密試験、通水試験、温度測定等適切に記録されている。すべて結果は良好。 【電子成果品(工事写真)】 ・完成写真は、施工手順どおり適切に撮影されている。 ・各所電線管工事箇所は、無駄にブリカを使用せず、必要な箇所は曲げを行い、きれいに施工されている。 ・絶縁抵抗測定は、黒板記載の内容は良い。 【現場確認】 ・各教室の露出冷媒配管の支持間隔も適切。見栄えも良好。 ・点検口より、吊り状況を確認。設計どおり施工されている。 ・室外機本体の取付状況は良好。電源端子の締め付けも良好。 ・開閉器盤の取付状況、内部の配線、結線状況は良好、各所増し締め合いマークあり。行先表示の記入、取り付けも適切。 ・幹線ケーブルの配線、腕金取付状況、メッセンジャーワイヤーの張りも適切。堅管ユニバーサルの幹線侵入口の防水処理は適切。 【創意工夫】 ・工事台帳ソフト等のシステムを活用し、施工管理の効率化を行っている。 ・アスベストサンプル採取の際、飛散防止に効果のあるスプレーを使用し、周辺環境への配慮を行った。 ・アンカー打設工事において、穿孔、打ち込みをビットを取り換えることなく出来る機材を使用し、施工効率を上げている。 ・室内機取付の際、ワイヤーアッパー(電動のリフト的な機材)を使用し、安全かつ効率的な施工を行っている。 ・ブリカチューブU字施工部の最下部にドレン付きカップリング使用することにより管内の水の滞留を防ぎ、設備の品質向上、長寿命化に効果がある施工を行っている。					
完成写真					
 工事内容 八幡小学校特別教室空調設備設置工事 工事場所 福岡県田舎町市内 完成 【教室相談室】 室内機  工事内容 八幡小学校特別教室空調設備設置工事 工事場所 福岡県田舎町市内 完成 【教室相談室】 室外機					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
管工事	株式会社 柴田設備	86.8	永利小学校特別教室空調設備設置工事	19,025,000円	16

工事概要

空調設備設置 3組 電気設備工事 一式

評価された項目

【工事打合簿・各施工計画書等】

- ・事前調査、図面照査は適切に実施されている。設計書と現地との違いを発見し、現状に即した配管材質の変更を提案している。
- ・各工程、施工計画書は、適切に作成されている。本工事に必要な、作業主任者の選任もされている。(石綿作業主任者) 安全対策も適切に作成、記載されている。
- ・停電作業計画は、スケジュール、作業手順、安全対策が適切に記載、作成されている。

【完成図書】

- ・完成図書の着工前、完成の比較写真は、同アングルで撮影され分かり易い。
- ・空調機器関連の試験成績は、すべて良好。
- ・電気設備関連についても試験成績は、すべて良好。絶縁抵抗測定値の記載も適切。
- ・自社独自の品質管理チェックリストで管理されている。

電子成果品(工事写真)

- ・完成写真は、同アングルできれいに撮影されている。
- ・作業主任者の掲示については、工事看板等に適切に掲示されてある。(石綿作業主任者)
- ・資機材の保管状況が適切であることが分かる。

【現場確認】

- ・各教室の露出冷媒配管の支持間隔も適切。見栄えも良好。
- ・点検口より、吊り状況を確認。設計どおり施工されている。
- ・開閉器盤から室外機への電線管工事において、金属管とプリカの使い分けが適切。見栄えも良い。
- ・開閉器盤の取付状況、内部の配線、結線状況は良好、各所増し締め合いマークあり。行先表示札の記入、取り付けも適切。
- ・幹線ケーブルの配線、腕金取付状況、メッセージワイヤーの張りも適切。堅管ユニバーサルの幹線ケーブル侵入口の防水処理は適切。

【創意工夫】

- ・室内機の振れ止め施工に耐震振れ止め金具を使用し、耐震性の強化等、品質向上を行っている。
- ・吊りボルトに白色の保護管、天井隙間にもプレートを取り付け周囲の機器等との調和に配慮し、品質の向上を行っている。
- ・屋外ドレン配管にNETIS登録の高耐候性素材を使用している。

完成写真



優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
造園工事	株式会社 セグチ	88.5	電源立地地域対策交付金事業 向田公園遊具施設等整備工事	39,539,000円	1
工事概要 施工面積 260m2 大型遊具設置工 N=1基、休憩施設設置工 N=1基、人工芝設置工 A=260m2					
評価された項目 【工事打合簿等書類】 ・施工計画書は、現場条件を反映した内容で作成されており、内容は写真・イラスト等を挿入し分かりやすいものとなっている。 ・協議事項等について監督職員と密に連絡・調整を図り、工事目的物の品質確保に取り組んでいる。 ・施工計画内容等に変更が生じた場合、その都度当該工事着手前に変更施工計画書が提出されている。 ・創意工夫で使用する材料も、事前に材料使用承認願を提出している。 ・安全訓練の実施について、下請け業者を含めた参加状況が確認できる。 【完成図書】 ・工事関係書類のスリム化に積極的に取り組んでいる。 ・施工状況写真が順序良く整理されており、きめ細やかな施工状況が確認できる。 ・供用中の公園内での施工であるが、公園利用者に配慮した安全管理が確認できる。 【創意工夫】 ・施工方法に関する工夫を行って、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・設計図書で指定されていないコンクリート二次製品等を利用して、工事目的物の品質の向上に効果があった。 ・既存擁壁の構造確認を行うなどの土工に関する工夫を行った。 ・施設利用者の安全を確保するための対策を講じた。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	有限会社 竹内建設	91.7	市道中武線配水管布設工事(2工区)	26,603,000円	38
工事概要 HPPE50mmL=477m、HTPP50mm(保護層付)L=14m、HIVP25mmL=2m、HIVP20mmL=8m、仕切弁50mmN=3基、青銅製仕切弁25mmN=1基、青銅製仕切弁20mmN=1基、空気弁25mmN=1基					
評価された項目 【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・施工計画書の施工方法は洩れもなく条件を反映したものであった。 【完成図書】 ・土砂が入らないよう適切に対応している。 【現場】 ・計画通り施工している。 ・仕切弁内も綺麗である。 ・蓋など舗装との擦り付けも良い。 【創意工夫】 ・狭小部の転圧機械を工夫して施工していた。 ・合材の運搬の際、温度低下を抑制するため2重のシートをしていた。 ・安全を確保するため、ミラーを設置し施工していた。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	有限会社 鬼塚鉄工所	90.0	市道砂岳・唐浜港線配水管布設替工事	24,619,000円	38
工事概要					
配水管布設替工 HPPE径75 248.54m、HPPE径100 116.92m、PP径40 8.12m、舗装工 377.918m2、仮設工					
評価された項目					
【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・施工計画書の内容は適切に記載され分かりやすい施工計画書となっていた。 ・変更施工計画書を提出していた。 【現場】 ・計画通り施工している。 ・仕切弁内も綺麗である。 【創意工夫】 ・転圧機械(胴締め)の機械を工夫(重く)していた。 ・仕切弁の基礎にコンクリート二次製品の版を設置し沈下防止対策等を図っていた。 ・NETIS登録の建設機械を使用し路盤の転圧をしていた。 ・コンクリート打設の際、打設高さの確認ができるよう工夫していた。					
完成写真					
					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
水道施設工事	株式会社 山之内建設	89.6	市道諏訪線配水管布設替工事	17,575,000円	38
工事概要 HPPE75mm L=322m、消火栓(排気弁付)75mm 1基、仕切弁75mm 2基					
評価された項目 【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・施工計画書は内容が分かりやすく計画している。 【完成図書】 ・管が傷つかないよう枕木を設置している。 【現場】 ・計画通り施工している。 ・仕切弁内も綺麗である。 ・蓋など舗装との擦り付けも良い。 ・既設舗装面との擦り付けも良い。 【創意工夫】 ・舗装の際、合材が付着しない薬剤を使用していた ・埋戻しの密度試験を活用しそれに基づき転圧をしていた。 ・安全を確保するため、ミラーの設置等の対策をしていた。 ・熱中症対策に効果がある対応をしていた。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
その他工事	株式会社 祁答院土木	89.2	市道平線法面整備工事	5,454,000円	13
工事概要					
法面整備、道路土工 掘削工 土砂掘削 14m3、法面工 モルタル吹付工 171m2、仮設工					
評価された項目					
【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・施工計画書が所定の項目が記載され、現場条件を反映したものとなっている。 【完成図書】 ・施工管理基準の項目と基準を満たしている。 ・法肩の巻き込みや法面の整形を適切に行っていることが確認できる。 ・親網やセーフティブロックを使用し、安全な施工に努めていることが確認できる。 ・排水パイプにモルタルが入らないよう、養生を的確に行っている。 【現場】 ・モルタル吹付の法長・厚さが計画通り施工されており、クラック等もない。 【創意工夫】 ・クラック抑制剤を使用し、工事目的物の品質向上に効果があった。 ・既設側溝にモルタルが飛散しないよう養生を行い、工事目的物の品質向上に効果があった。					
完成写真					
 工事名 市道平線法面整備工事 工 種 法面改良(法面吹付) 測 量 図面～設計 完成  工事名 市道平線法面整備工事 工 種 法面改良(法面吹付) 測 量 図面～設計 完成					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
災害復旧工事	外園建設工業株式会社	93.5	6災第157号 市道岩下・焼山線道路災害復旧工事	10,119,000円	38
工事概要 法面崩壊箇所災害復旧工事、主な工種 1工区:土工一式、法面工(吹付砕工123m ² 、植生基材吹付工44m ²)、2工区:土工一式、法面工(吹付砕工56m ² 、植生基材吹付工25m ²)					
評価された項目 【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・モルタル吹付や植生基材吹付の配合等について、事前に協議して施工している。 【完成図書】 ・法面の清掃、法枠内の養生・植生吹付前の清掃が丁寧に行われている。 ・植生基材吹付の厚みを確認しながら施工をしている。 ・品質・出来形が計画の通り管理されている。 【現場】 ・法長、法枠の寸法等が設計通り施工されている。 ・法肩の吹付が巻き込んで施工されていることが確認できる。 【創意工夫】 ・植生基材吹付において、1バッチ用に配合された種子小袋を製作することで、配合の精度を高め、工事目的物の品質向上に効果があった。 ・外部講師によるパトロールを実施することで、安全衛生教育に関する工夫を行った。					
完成写真  					

優良建設工事施工企業(令和7年度竣工分)

全体対象件数 208

部門	受注者名	成績 評定点	工事名	契約額	部門件数
災害復旧工事	株式会社 川内林業	92.6	6災第159号 市道楠元・馬立線道路災害復旧工事	18,955,000円	38
工事概要 道路災害復旧工事、補強盛土工56m²、張芝(人工芝)150m²、ふとんかご12m、落蓋側溝300型15m、落蓋側溝300型(布設替)1m、横断暗渠600型2m、溜樹工3箇所、縦排水工10m、アスファルト舗装工50m²、アスカーブ17m					
評価された項目 【施工計画書、材料使用承認願、打合せ簿など】 ・施工計画書が設計図書の内容及び現場条件を反映している。 ・現場の状況に合わせた変更等について、事前に協議をしながら施工している。 ・情報共有システムを活用し、事務の効率化や紙の削減等に取り組んでいる。 【完成図書】 ・出来形管理が施工計画書の施工管理計画の順に見やすく整理されている。 ・社内検査やパトロールが適切に行われている。 【現場】 ・舗装の幅・厚み等が計画どおり施工されている。 【創意工夫】 ・重圧管の基礎にコンクリート二次製品を使用し、工事目的物の品質向上を図った。 ・芝の使用材料を工夫し、工事目的物の品質向上を図った。					
完成写真  					